



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ.....

ที่..... วันที่..... ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ ของอบต.กาญูบอเกาะ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ

### เรื่องเดิม

ตามที่งานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

### ระเบียบ/แนวทาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อการร้องขอ

การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการร้องขอเพื่อตรวจสอบบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ ของอบต. ทั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกีศักดิ์ ทองเจริญ)

นักวิชาการพัสดุ

(นางชอยบัส สุภารี)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐวดี สิงห์ล่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ

.....  
.....

(นายอัสรี เซะบากอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบองเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนน คสล.สายทางเข้า น้ำตกบือยอง หมู่ที่ ๓	๑ สาย	คัดเลือก	-	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	-	๑,๒๙๘,๐๐๐	-	/	-	
๒	แผนงานงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายกาญูบองเกาะ - พงมือชู หมู่ที่ ๔	๑ สาย	คัดเลือก	-	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	-	๑,๔๙๘,๐๐๐	-	/	-	
๓	แผนงานงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น สายปูโป๊ะ ถึง สวนปาล์ม หมู่ที่ ๕ ตำบลกาญูบองเกาะ	๑ สาย	-	-	-	-	๑,๙๗๕,๐๐๐	-	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางชอยบัส สุภาวี)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (นายกฤษศักดิ์ ทองเจริญ)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ